Informace k postupu stavby splaškové tlakové kanalizaci v obci Jiřice – rok 2026 – před dokončením

Název stavby: **Splašková tlaková kanalizace Jiřice**
Reg. číslo: CZ.05.01.04/01/23 042/0002940
Spolufinancováno Evropskou unií.

Výše uvedený projekt byl připravován řadu let. Konkrétní obrysy projekt dostal v roce 2022, kdy 24.6.2022 proběhlo úvodní setkání s občany – viz záznam na stránkách obce. Mimo jiné zde byla informace o postupných etapách projektu:
- výběr projektanta
- zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení
- projednání s budoucími uživateli, výběr konkrétního místa pro ČS
- získání stavebního povolení
- žádost o dotaci
- po získání dotace výběr zhotovitele (stavební firmy)
- realizace
- kolaudace
- NAPOJENÍ DOMÁCNOSTI NA ČS

Projekt byl fyzicky odstartován 28.01.2025, kdy proběhlo oficiální zahájení stavby, předání staveniště zhotoviteli, společnosti Stavitelství Řehoř, s.r.o. a podpis předávacího protokolu.
Ve smlouvě je doba zhotovení 18 měsíců, tj. do 29.07.2026 je naplánovaný konec stavby.
V průběhu stavby se konají na OÚ Jiřice kontrolní dny. Zpravidla po 14 dnech. Dne 15.07.2026 se konal kontrolní den č. 34, z každého KD se pořizuje zápis.
Práce pokračují podle plánu, který se upřesňuje na KD. Na konci července skončí realizační fáze projektu. Pak bude následovat „papírová válka“ – příprava na další etapu projektu - kolaudaci.
K té jsme dostali manuál – je potřeba mít 21 dokumentů týkající se stavby a technologie.
Největší část dokumentů dodává stavba. Na ostatních dokumentech spolupracuje Obec Jiřice a budoucí provozovatel, VaK Nymburk, a.s. To je např. Smlouva o výpůjčce, na jejímž základě bude VaK Nymburk uzavírat smlouvy o odvádění splaškových vod s každým připojeným místem. Dalším obsáhlým dokumentem je Kanalizační řád obce Jiřice, ten má zatím 25 stran textu. Kanalizační řád musí být zveřejněn 30 dnů před kolaudací a pak ho schvaluje odbor ŽP MěÚ Lysá nad Labem. Současně potřebujeme i souhlas k vypouštění odpadních vod na ČOV Benátecká Vrutice – vydává Krajský úřad.

Až bude mít obec všechny dokumenty pohromadě a bez vad, proběhne kolaudace – probíhá za čista a sucha, bez připojení uživatelů. Po nabytí právní moci (pokud není odvolání, je druhý den) teprve může obec vyhlásit den D, kdy je možné se začít připojovat do připravených čerpacích stanic.

Pokud vše půjde bez průtahů, předpokládáme, že bude to začátkem září 2026.

Zpracoval: Ing. M. Dvořák, místostarosta
20.07.2026